

Beschriftung durch S21Bau.TV

13. April 2021

🤪 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**

Fertiggestellt:

- ➔ 14 Kelchstützen (von 28)
- ➔ 6 Restkelche (von 14)
- ➔ 1 Brillenwandkelch im Bau (von 4)
- ➔ 20 Kelchfüße (von 28)
- ➔ 9 Galeriestützen (von 16)
- ➔ 1 Schwindgasse (von 15) + $\frac{1}{3}$ D2, $\frac{1}{2}$ D5
- ➔ 1 Lounge-Deckenplattenabschnitt (von 9)


im Bau:

K13, K19 und K7
R10
B1
K27
Für K21
D5 zweiter Teil
zwei



Betonage der Kelche und Schwindgassen

	Kelchblüte		Kelchfuß / Hutze		Restkelch			Schwindgasse	
1	K1	20. Oktober 2018	✓ / ✓	1	R1	30. Juni 2018	1	D1	20. Januar 2021
2	K10	9. März 2019	✓ / ✓ 3.4.2019	2	R2	8. Dezember 2018	2	D2	
3	K2	16. April 2019	✓ / ✓ 22.5.2019	3	R6	15. Februar 2020	3	D5	
4	K3	7. September 2019	✓ / ✓	4	R3	11. Juli 2020	4	D10	
5	K9	26. Oktober 2019	✓ / ✓	5	R5	30. Oktober 2020	5		
6	K14	14. Dezember 2019	✓ / ✓	6	R4	3. März 2021	6		
7	K4	1. Februar 2020	✓ / ✓	7	R10		7		
8	K8	2. Mai 2020	✓ / ✓ 3.6.2020	8			8		
9	K12	30. Mai 2020	✓ / ✓	9			9		
10	K18	27. Juni 2020	✓ / ✓	10			10		
11	K5	5. September 2020	✓ / ✓ 15.10.2020	11			11		
12	K20	18. November 2020	✓ / ✓	12			12		
13	K11	16. Dezember 2020	✓ / ✓ 29.1.2021	13			13		
14	K6	Bergfest !!! 27. Februar 2021	✓ / ✓ 30.3.2021	14			14		
15	K19		✓ /				15		
16	K13		✓ /						
17	K7		✓ /						
18	K17		✓ /	Brillenwandkelch					
19	K27		→ SOON						
20	K16		✓ /	1	B1				
21	K15		✓ /	2	B2				
22	K28			3					
23	K25			4					
24									
25									
26							13. April 2021		
27									
28									



K5

D3

R4

K8

B2

D4

B1

K6

K7

R3