



Übersicht Bahnsteighalle: BA12-BA18 .... K1-K20 .... R1-R10 .... B1 u. B2

| BA12             |        |                   | BA13   |                   |        | B14 |        |                  | BA15   |                   |         | BA16             |        |                 | BA17   |                 |        | BA18           |        |    |
|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----|--------|------------------|--------|-------------------|---------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|----|
| K9<br>26.10.2019 | D<br>5 | R6<br>15.2.2020   | D<br>6 | K13               | D<br>7 | R8  | D<br>8 | K17              | D<br>9 | R10               | D<br>10 | K1<br>20.10.2018 | D<br>1 | R2<br>8.12.2018 | D<br>2 | K5<br>5.9.2020  | D<br>3 | R4<br>3.3.2021 | D<br>4 | B2 |
| K10<br>9.3.2019  |        | K12<br>30.5.2020  |        | K14<br>14.12.2019 |        | K16 |        | K18<br>27.6.2020 |        | K20<br>18.11.2020 |         | K2<br>16.4.2019  |        | K4<br>1.2.2020  |        | K6<br>27.2.2021 |        | K8<br>2.5.2020 |        |    |
| R5<br>30.10.2020 |        | K11<br>16.12.2020 |        | R7                |        | K15 |        | R9               |        | K19               |         | R1<br>30.6.2018  |        | K3<br>7.9.2019  |        | R3<br>11.7.2020 |        | K7             |        | B1 |

14 Kelchstützen, 20 Kelchfüße, 6 Restkelche, eine Schwindgasse



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg>



<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg>

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg>

BA: Bauabschnitt; K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse 14. April 2021



## Beschriftung durch S21Bau.TV

14. April 2021

🤪 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**

### Fertiggestellt:

- ➔ 14 Kelchstützen (von 28)
- ➔ 6 Restkelche (von 14)
- ➔ 1 Brillenwandkelch im Bau (von 4)
- ➔ 20 Kelchfüße (von 28)
- ➔ 9 Galeriestützen (von 16)
- ➔ 1 Schwindgasse (von 15) +  $\frac{1}{3}$  D2,  $\frac{1}{2}$  D5
- ➔ 1 Lounge-Deckenplattenabschnitt (von 9)

### im Bau:

K13, K19 und K7  
R10  
B1  
K27  
Stütze für K21  
D5 zweiter Teil  
zwei



# Betonage der Kelche und Schwindgassen

|    | Kelchblüte |                                  | Kelchfuß / Hutze |                  | Restkelch |                  |                | Schwindgasse |                 |
|----|------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1  | K1         | 20. Oktober 2018                 | ✓ / ✓            | 1                | R1        | 30. Juni 2018    | 1              | D1           | 20. Januar 2021 |
| 2  | K10        | 9. März 2019                     | ✓ / ✓ 3.4.2019   | 2                | R2        | 8. Dezember 2018 | 2              | D2           |                 |
| 3  | K2         | 16. April 2019                   | ✓ / ✓ 22.5.2019  | 3                | R6        | 15. Februar 2020 | 3              | D5           |                 |
| 4  | K3         | 7. September 2019                | ✓ / ✓            | 4                | R3        | 11. Juli 2020    | 4              | D10          |                 |
| 5  | K9         | 26. Oktober 2019                 | ✓ / ✓            | 5                | R5        | 30. Oktober 2020 | 5              |              |                 |
| 6  | K14        | 14. Dezember 2019                | ✓ / ✓            | 6                | R4        | 3. März 2021     | 6              |              |                 |
| 7  | K4         | 1. Februar 2020                  | ✓ / ✓            | 7                | R10       |                  | 7              |              |                 |
| 8  | K8         | 2. Mai 2020                      | ✓ / ✓ 3.6.2020   | 8                |           |                  | 8              |              |                 |
| 9  | K12        | 30. Mai 2020                     | ✓ / ✓            | 9                |           |                  | 9              |              |                 |
| 10 | K18        | 27. Juni 2020                    | ✓ / ✓            | 10               |           |                  | 10             |              |                 |
| 11 | K5         | 5. September 2020                | ✓ / ✓ 15.10.2020 | 11               |           |                  | 11             |              |                 |
| 12 | K20        | 18. November 2020                | ✓ / ✓            | 12               |           |                  | 12             |              |                 |
| 13 | K11        | 16. Dezember 2020                | ✓ / ✓ 29.1.2021  | 13               |           |                  | 13             |              |                 |
| 14 | K6         | Bergfest !!!<br>27. Februar 2021 | ✓ / ✓ 30.3.2021  | 14               |           |                  | 14             |              |                 |
| 15 | K19        |                                  | ✓ /              |                  |           |                  | 15             |              |                 |
| 16 | K13        |                                  | ✓ /              |                  |           |                  |                |              |                 |
| 17 | K7         |                                  | ✓ /              |                  |           |                  |                |              |                 |
| 18 | K17        |                                  | ✓ /              | Brillenwandkelch |           |                  |                |              |                 |
| 19 | K27        |                                  | →<br>SOON        |                  |           |                  |                |              |                 |
| 20 | K28        |                                  | ✓ /              | 1                | B1        |                  |                |              |                 |
| 21 | K21        |                                  | ✓ /              | 2                | B2        |                  |                |              |                 |
| 22 | K22        |                                  |                  | 3                |           |                  |                |              |                 |
| 23 | K23        |                                  |                  | 4                |           |                  |                |              |                 |
| 24 | K24        |                                  |                  |                  |           |                  |                |              |                 |
| 25 | K25        |                                  |                  |                  |           |                  |                |              |                 |
| 26 | K26        |                                  |                  |                  |           |                  | 14. April 2021 |              |                 |
| 27 | K15        |                                  |                  |                  |           |                  |                |              |                 |
| 28 | K16        |                                  |                  |                  |           |                  |                |              |                 |

**Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:**

14. April 2021



|  |        |                                                                                                        |
|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BA 1   | Südliche Hälfte fertig  Nördlicher Teil: Deckenplatte ist gebaut  Schwallbauwerk wird gebaut.          |
|  | BA 2   |                                                                                                        |
|  | BA 3   |                                                                                                        |
|  | BA 4-7 | ...sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12.                                           |
|  | BA 8   | Wiederherstellung der Rampe für den Kehrtunnel Heilbronner Straße und Freilegung der Notausgänge Nord. |

**Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:**

|  |       |                                                                                                                                                                                                    |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BA 9  | Bodenplatte fertig, eine Seitenwand fehlt noch.                                                                                                                                                    |
|  | BA 10 | Baulogrampe: Bodenplatte auf Seite Bonatzbau wird gebaut.                                                                                                                                          |
|  | BA 11 | liegt über der S-Bahn. Der Durchgang vom Bahnsteig der S-Bahn zu den vier Tiefbahnhof Bahnsteigen ist fertig.<br>Die Spannbronbrücken werden gebaut. Bodenplatte südlicher Teil zur Hälfte fertig. |
|  | BA 12 |                                                                                                                                                                                                    |
|  | BA 13 |                                                                                                                                                                                                    |
|  | BA 14 |                                                                                                                                                                                                    |
|  | BA 15 |                                                                                                                                                                                                    |
|  | BA 16 |                                                                                                                                                                                                    |
|  | BA 17 |                                                                                                                                                                                                    |
|  | BA 18 |                                                                                                                                                                                                    |

**Südkopf: Bauabschnitt 19-25:**

|  |          |                                                                                                                |
|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BA 19/20 | Ausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden. (Südausgang und Notausgänge)                                      |
|  | BA 21    |                                                                                                                |
|  | BA 22    | ...liegt unter der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie (und deren Zugangstunnel) und komplett ist fertig. |
|  | BA 23    | ...ist die alte Haltestelle Staatsgalerie und Zugangstunnel. Diese werden gerade abgebrochen.                  |
|  | BA 24    | Zugangstunnel sind fertig. Schwallbauwerk fehlt noch.                                                          |
|  | BA 25    |                                                                                                                |



K5

D3

R4

K8

B2

D4

B1

K7


R3


K6



<https://www.its-projekt.de/wp-content/themes/fieldsets-its/webcam/1.jpg?m=1589377711>

14. April 2021







Kriegsberg

Nordportal

Schwallbauwerk Nord

Jägerstraße (Originalverlauf)

Jägerstraße (verschwenkt)

Verstärkung wegen Stadtbahntunnel

Verstärkung der Deckenplatte im Weichenbereich

**Nordkopf**

**14. April 2021**

Zwischenangriff  
Rosenstein

Tunnel  
S-Bahn


<<< Fernbahntunnel zum Tiefbahnhof Stuttgart


Fernbahntunnel nach Bad Cannstatt >>>

**Zwischenangriff Rosenstein**

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-1/S21-Ehmannstrasse-1.jpg>

**14. April 2021**






| Baubetrieb |  | Ist**    | Gesamt** |
|------------|--|----------|----------|
|            |  | 1.605,79 | 4.394,90 |
|            |  | 1.605,79 | 4.352,00 |
|            |  | 749,89   | 2.130,00 |
|            |  | 855,90   | 2.222,00 |
|            |  | 0,00     | 42,90    |

14. April 2021

# Backup: Original Schalungsfolie



Bonatzbau