

Beschriftung durch S21Bau.TV

26. Mai 2021

🤪 **Rot: nicht begonnen**

🚧 **Gelb: wird gebaut**


✅ **Grün: ist betoniert**

✅ Gebaut:

- ➔ 15 Kelchstützen
- ➔ 7 Restkelche ...kleines Bergfest...
- ➔ 0 Brillenwandkelche
- ➔ 21 Kelchfüße
- ➔ 10 Galeriestützen
- ➔ 1 Schwindgasse + $\frac{1}{3}$ D2, $\frac{1}{2}$ D5
- ➔ 3 Lounge-Deckenplattenabschnitte

..muss noch: 🚧 davon im Bau:

- | | |
|----|-----------------------|
| 13 | K13 und K7 |
| 7 | |
| 4 | B1 |
| 7 | K28 |
| 6 | Eine bei K15 |
| 14 | D5 zweite Hälfte, D10 |
| 6 | |



Betonage der Kelche und Schwindgassen

	Kelchblüte			Kelchfuß		Hutze			Restkelch				Schwindgasse		
1	K1	20. Oktober 2018		10.06.2017		28.11.2018		1	R1	30. Juni 2018		1	D1	20. Januar 2021	
2	K10	9. März 2019		19.04.2018		03.04.2019		2	R2	8. Dezember 2018		2	D2		
3	K2	16. April 2019		03.08.2017		22.05.2019		3	R6	15. Februar 2020		3	D5		
4	K3	7. September 2019		20.12.2017		02.10.2019		4	R3	11. Juli 2020		4	D10		
5	K9	26. Oktober 2019		15.05.2018		20.11.2019		5	R5	30. Oktober 2020		5			
6	K14	14. Dezember 2019		12.11.2018		03.02.2020		6	R4	3. März 2021		6			
7	K4	1. Februar 2020		10.10.2017		07.03.2020		7	R10	26. Mai 2021		7			
8	K8	2. Mai 2020		16.12.2019		03.06.2020		8				8			
9	K12	30. Mai 2020		05.11.2019		08.07.2020		9				9			
10	K18	27. Juni 2020		13.02.2020		11.08.2020		10				10			
11	K5	5. September 2020		01.03.2019		15.10.2020		11				11			
12	K20	18. November 2020		09.07.2020		05.12.2020		12				12			
13	K11	16. Dezember 2020		03.06.2020		29.01.2021		13				13			
14	K6	Bergfest 27. Februar 2021		12.04.2019		30.03.2021		14				14			
15	K19	17. April 2021		27.08.2020		12.05.2021						15			
16	K13			15.12.2018											
17	K7			05.12.2020											
18	K17			17.05.2020					Brillenwandkelch						
19	K27			29.04.2021											
20	K28							1	B1						
21	K21							2	B2						
22	K22							3							
23	K23							4							
24	K24														
25	K25														
26	K26														
27	K15			09.05.2019											
28	K16			05.06.2019											

Das Datum kann einige Tage versetzt sein.

26. Mai 2021



Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:

26. Mai 2021




✓	BA 1	Schwallbauwerk Nord ist fast fertig.
✓	BA 2	
✓	BA 3	
✓	BA 4-7	...sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12.
✓	BA 8	Wiederherstellung der Rampe für den Kehrtunnel Heilbronner Straße und Freilegung der Notausgänge Nord.

Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:

	BA 9	Bodenplatte fertig. Eine Seitenwand fehlt noch.
	BA 10	Baulogrampe: Bodenplatte auf Seite Bonatzbau wird gebaut.
	BA 11	liegt über der S-Bahn und wird mit Spannbetonbrücken überspannt. Bahnsteig 3 ist komplett. Bei den anderen drei muss noch die Aussparung betoniert werden. Bodenplatte südlicher Teil ist in Beton gegossen und für Bahnsteig 1 ist fertig.
	BA 12	
	BA 13	
	BA 14	
	BA 15	
✓	BA 16	
	BA 17	
	BA 18	

Südkopf: Bauabschnitt 19-25:

✓	BA 19/20	Südausgang und Notausgänge auf BA19 müssen noch gebaut werden.
	BA 21	
✓	BA 22	...liegt unter den Zugangstunneln der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie und ist komplett fertig.
	BA 23	...ist die alte Haltestelle Staatsgalerie mit ihren Zugangstunneln. Diese werden gerade abgebrochen.
✓	BA 24	Schwallbauwerk Süd wird gebaut.
✓	BA 25	



K5

D3

K6

R4

K8

B2


D4

B1

K7

R3





K3

R1

K19

R9

K2

K18


D10

K20

D9

R10

K17



BA22 ✓

⚠ BA21 ⚠

BA19/20 ✓



Nordkopf

26. Mai 2021

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Nord/S21-Bundesbahndirektion-Nord.jpg>



Zwischenangriff
Rosenstein

Tunnel
S-Bahn

<<< Fernbahntunnel zum Tiefbahnhof Stuttgart

Fernbahntunnel nach Bad Cannstatt >>>

Zwischenangriff Rosenstein

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-1/S21-Ehmannstrasse-1.jpg>

26. Mai 2021

2021-05-26 CEST 06:15:0

nach Bad Cannstatt

zur neuen Haltestelle

mannstrasse-2/S21-Ehmannstrasse-2

Zwischenangriff Abstellbahnhof

<https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Ehmannstrasse-2/S21-Ehmannstrasse-2.jpg>




26. Mai 2021



Vortrieb		Ist**	Gesamt**
		1.892,57	4.394,90
		1.892,57	4.352,00
Vortriebsstand: 17.05.2021		865,09	2.130,00
		1.027,48	2.222,00
		0,00	42,90

26. Mai 2021

Backup: Original Schalungsfolie



Bonatzbau