


27 Kelchstützen, 28 Kelchfüße ✅, 13 Restkelche, 4 Brillenwandkelche ✅, 5 Schwindgassen komplett und 3 mit Kranaussparung



https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-03/s21-turm-03.jpg

https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-02/s21-turm-02.jpg




https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Turm-01/s21-turm-01.jpg


K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse


28. Februar 2023

IG BÜRGER

Fertig: *27 Kelchstützen, 13 Restkelche, 4 Brillenwandkelche ✅ und 5 Schwindgassen komplett und 3 mit Kranaussparung*







https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Bahndirektion-Sued/S21-Bundesbahndirektion-Sued.jpg

K: Kelchstütze; R: Restkelch; B: Brillenwandkelch; D: Dach-Schwindgasse

28. Februar 2023

IG BÜRGER

Beschriftung durch S21Bau.TV


28. Februar 2023

😴 **Rot: nicht begonnen**



🚧 **Gelb: wird gebaut**

✅ **Grün: ist betoniert**

✅ **Gebaut:**	**...muss noch:**	🚧 **davon im Bau:**
➡ 27 **K**elchstützen	1	**K23** 😀
➡ 0 Glasgitter	28+3	
➡ 13 **R**estkelche	1	**R8** 😀
✓ **4 Brillenwandkelche**		
✓ **28 Kelchfüße**		
✓ **16 Galerie- und 2 Wandstützen**		
➡ 5 Schwindgassen und 3 mit Kranausschnitt	7	Schalung bei: D11, **D15**
➡ 5 Deckenplattenabschnitte und…	4	**2** bei **K21**
➡ 2 Oberlichtgruppen - Lounges	6	bei **K11**



Betonage der Kelche und Schwindgassen. Montage der Glasgitter.

		Kelchblüte		Kelchfuß ✅	Hutze	Glasgitter
1	K1	20. Oktober 2018		✅ 10.06.2017 	✅ 28.11.2018 	
2	K10	9. März 2019		✅ 19.04.2018 	✅ 03.04.2019 	
3	K2	16. April 2019		✅ 03.08.2017 	✅ 22.05.2019 	
4	K3	7. September 2019		✅ 20.12.2017 	✅ 02.10.2019 	
5	K9	26. Oktober 2019		✅ 15.05.2018 	✅ 20.11.2019 	
6	K14	14. Dezember 2019		✅ 12.11.2018 	✅ 03.02.2020 	
7	K4	1. Februar 2020		✅ 10.10.2017 	✅ 07.03.2020 	
8	K8	2. Mai 2020		✅ 16.12.2019 	✅ 03.06.2020 	
9	K12	30. Mai 2020		✅ 05.11.2019 	✅ 08.07.2020 	
10	K18	27. Juni 2020		✅ 17.02.2020 	✅ 11.08.2020 	
11	K5	5. September 2020		✅ 01.03.2019 	✅ 15.10.2020 	
12	K20	18. November 2020		✅ 09.07.2020 	✅ 05.12.2020 	
13	K11	16. Dezember 2020		✅ 03.06.2020 	✅ 29.01.2021 	
14	K6	Berg-fest 27. Februar 2021		✅ 12.04.2019	✅ 30.03.2021	
15	K19	17. April 2021		✅ 27.08.2020	✅ 12.05.2021	
16	K13	19. Juni 2021		✅ 15.12.2018	✅ 16.07.2021	
17	K7	4. September 2021*		✅ 05.12.2020	✅ 07.10.2021	
18	K28	27. November 2021		✅ 08.06.2021	—	
19	K17	5. Februar 2022		✅ 17.05.2020	✅ 01.03.2022	
20	SK24	12. März 2022		✅ 28.09.2021	—	
21	K27	4. Juni 2022		✅ 30.04.2021	—	
22	K21	2. Juli 2022		✅ 10.02.2022	✅ 27.07.2022	
23	K16	20. August 2022		✅ 05.06.2019	✅ 09.09.2022	
24	K25	1. Oktober 2022		✅ 12.11.2021	—	
25	K22	3. Dezember 2022		✅ 25.02.2022	✅ 20.01.2023	
26	K15	10. Dezember 2022		✅ 09.05.2019	✅ 22.02.2023	
27	K26	18. Februar 2023		Letzter Kelchfuß! ✅ 28.04.2022	—	
28	K23			✅ 20.01.2022		

© Foto: Milankovic StN.de

Das tatsächliche Datum kann bei alten Daten einige Tage versetzt sein.

		Restkelch	
1	R1	30. Juni 2018	
2	R2	8. Dezember 2018	
3	R6	15. Februar 2020	
4	R3	11. Juli 2020	
5	R5	30. Oktober 2020	
6	R4	3. März 2021	
7	R10	26. Mai 2021	
8	R7	9. September 2021*	
9	R9	7. Dezember 2021	
10	R11	8. April 2022	
11	R14	12. Juli 2022	
12	R13	20. September 2022	
13	R12	19. Januar 2023	
14	R8	🚧	

		Schwindgasse	
1	D1	20. Januar 2021	
2	D2	1.9.2021 bis auf die Kranaussparung (mit Toggle Ton - Link*)	
3	D5	29. Juni 2021	
4	D10	16. Dezember 2021	
5	D4	14. Juni 2022	
6	D3	25. Januar 2022	
7	D6	2.8.2022 bis auf die Kranaussparung	
8	D9	27.4.2022 bis auf die Kranaussparung	
9	D11		
10	D15	28.2.2023 Erster Abschnitt zusammen mit B3 betoniert	
11	D14		
12	D8		
13	D7		
14	D13		
15	D12		

		Brillenwandkelch ✅	
1	B1	29. Juli 2021	
2	B2	15. Dezember 2021	
3	B4	16. Januar 2023	
4	B3	28. Februar 2023	

		Glasgitter Süd und Mitte	
1			
2			
3			

* Link auf ein Video bei Toggle Ton

28. Februar 2023

IG BÜRGER


✅ Nordkopf: Bauabschnitt 1-8:






✅	BA 1	Rohbau Schwallbauwerk Nord ✅
✅	BA 2	Die alte Bahndirektion ruht nun auf dem fertigen Tunnel ✅
✅	BA 3	
✅	BA 4-7	…sind die neuen SSB Stadtbahntunnel für die U5-U7 und U12 ✅ https://youtu.be/i_jPqltSn4c
✅	BA 8	…mit den vier Notausgängen Nord ✅

Bahnsteighalle: Bauabschnitt 9-18:





	BA 9	Brillenwandkelche B3 und B4 zum Anschluß an Nordkopf sind gebaut ✅
	BA 10	Hier wurden die letzten Abschnitte der Bodenplatte vom Tiefbahnhof fertig gestellt ✅
	BA 11	liegt über der S-Bahn und wurde mit Spannbetonbrücken gebaut. ✅ SK24 (Nordeingang) ist betoniert ✅ https://youtu.be/zuSUWow9j8A
✅	BA 12	
	BA 13	Nur noch die Kranaussparung in D6
	BA 14	Noch R8 🚧 und die Schwindgassen 😀
	BA 15	Nur noch die Kranaussparung in D9
✅	BA 16	
	BA 17	Nur noch die Kranaussparung in D2
✅	BA 18	Brillenwandkelche B1 und B2 zum Anschluß an Südkopf sind gebaut ✅

Südkopf: Bauabschnitt 19-25:


	BA 19/20	BA20 ist der Nesenbachdüker unter BA19 ✅
	BA 21	Überweg wurde verlegt, so dass BA19 frei ist und Südeingang und Notausgänge auf BA19 und BA21 gebaut werden können 🚧.
✅	BA 22	…liegt unter den Zulauftunneln der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie ✅
✅	BA 23	…war die alte Haltestelle Staatsgalerie mit ihren Zulauftunneln. Betonage letzter Abschnitt 2.9.2022 ✅ (Deckenverstärkung am 8.9.2022) ➡️ Alle Zulauftunnel ✅✅✅
✅	BA 24	Rohbau Schwallbauwerk Süd ✅
✅	BA 25	



28. Februar 2023

IG BÜRGER


S21-BA-12-Trogwand-Nord
2023-02-28 CET 10:15:0
K21
K22
K25
SK24
K26
K23
R11
https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-BA-12-Trogwand-Nord/S21-BA-12-Trogwand-Nord.jpg
28. Februar 2023



28. Februar 2023


https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg-ulm.de/S21-ITS-02/S21-Neue-Bahnsteighalle-MRPL.jpg


K25
D14
R14
D15
K28
B3
B4
K27
D15
LBBW
Ver- und Entsorgungs-
gebäude (VEG)
28. Februar 2023
https://webcam-bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/S21-Jaegerstrasse-Nordkopf/s21-jaegerstrassse-nordkopf.jpg





28. Februar 2023



Name des Tunnels / Vortrieb	Ist**	Gesamt**
Flughafentunnel (PFA 1.3a)	**4.172,94**	**4.394,89**
Tunnel für Bahngleise	**4.141,84**	**4.351,99**
Nordröhre	2.078,81	2.130,00
Südröhre	2.063,03	2.221,99
Sonstige Tunnel	**31,10**	**42,90**

Vortriebsstand:
27.2.2023

In der Nordröhre verläuft
das Streckengleis Flugha
Hauptbahnhof.
In der Südröhre verläuft s
das Streckengleis
Hauptbahnhof–Flughafe